

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შესრულების ანგარიშის თავი IV.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2021 წლის იანვრამდე გაწეული ხარჯი	ადგ.დაფინანსებით	სახ.დაფინანსებით	2021 წლის გეგმა	ადგ.დაფინანსებით	სახ.დაფინანსებით	სულ ფაქტი	ფაქტი ადგ.დაფინანს.	ფაქტი სახ.დაფინანს.	ასანაზღაურებელი	ადგ.დაფინანსებით	სახ.დაფინანსებით	პროექტის დაწყების დასრულების თარიღი
02 01 01 01	<b>გზების მიდინარე შეკეთება</b>														
	მუნიციპალიტეტის ქ.საგარეჯოსა და მისი სოფლების დაზიანებული ასფალტობეტონის გზის ორმოვლის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა.	0.0	0.0			277.8	277.8		0.0			277.8	277.8	0.0	5.05.2021-3.08.2021
	მუნიციპალიტეტის სოფლების შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა-მოშანდაკების მიზნით ტექნიკისა (გრეიდერი, ექსკავატორ დამტვირთველი, ავტოთვიტმცლელი, გრუნტის სატკეპნი) და მათი ოპერატორების დაქირავების/ მომსახურების შესყიდვა.	234.0	0.0			234.0	234.0		234.0	234.0		0.0	0.0	0.0	26.08,-31.12.2021
02 01 02	<b>ახალი გზების მშენებლობა</b>														

საგარეჯოს, კახეთის გზატკეცილზე მდებარე №9,11,13,15 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტება-კეთილმოწყობა	409.8	195.3	9.8	185.6	214.4	214.4	214.4	214.4	214.4		0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
სოფელ მანავში მანავის ციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობა (განკ.1573, 19.08.2020)	1247.4	443.9	159.8	284.1	803.5	289.3	514.3	803.5	289.3	514.3	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
სოფელ ხაშში შესასვლელ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა განკ 2685, 31.12.2020	1370.0	105.0	5.3	99.8	1265.0	63.3	1201.7	1265.0	63.3	1201.7	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
სოფელ უდაბნოში გზის მოასფალტების სამუშაოები (განკ 2685, 31.12.2020)	246.3	0.0			246.3	12.2	234.1	246.3	12.2	234.1	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
ქ. საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი N10, 10ა, 12, 12ა, კორპუსების ეზოების მოასფალტება - კეთილმოწყობა განკ.#2685 31.12.2020	367.9	0.0			367.9	22.3	345.6	367.9	22.3	345.6	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
ქ. საგარეჯოში რუსთაველის ქ. № 270, 272, 274 კორპუსების ეზოების მოასფალტება კეთილმოწყობა,განკ.#2685 31.12.2020	203.3	0.0			203.3	10.2	193.1	203.3	10.2	193.1	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
სოფელ თოხლიაურში შიდა ცენტრალური გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა.განკ 2685, 31.12.2020	286.2	0.0			286.2	14.3	271.9	286.2	14.3	271.9	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021

ქ. საგარეჯოში ე.წ. „ქურხულიანთ უბნის“ მიმდებარედ არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (არმირებული ცემენტბეტონით) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ 2685, 31.12.2020	396.1	0.0			454.2	22.7	431.5	396.1	19.8	376.3	58.1	2.9	55.2	26,08,- 31.12.2 021
სოფელ ბადიურში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია განკ#2685, 31.12.2020	86.6	0.0			86.6	4.3	82.3	86.6	4.3	82.3	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
სოფელ მანავში, არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ#2685, 31.12.2020	232.2	0.0			232.2	11.6	220.6	232.2	11.6	220.6	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
ქ. საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტება განკ#2685, 31.12.2020	65.4	0.0			65.4	3.3	62.1	65.4	3.3	62.1	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
ქ. საგარეჯოში შოთა რუსთაველისა და კახეთის ქუჩების დამაკავშირებელი (მე-8 ქუჩის) ქუჩისა და ქალაქ საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020	127.2	0.0			127.2	6.4	120.9	127.2	6.4	120.9	0.0	0.0	0.0	26,08,- 31.12.2 021
ს.უდაბნოში ჩიჩხიტურის კოშკთან მისასვლელი გზის მშენებლობა განკ#2685, 31.12.2020	356.8	0.0			425.7	170.3	255.4	356.8	170.3	186.6	68.9	0.0	68.9	26,08,- 31.12.2 021
სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა განკ#2685, 31.12.2020	232.4	0.0			252.0	27.6	224.4	232.4	25.5	207.0	19.6	2.1	17.4	26,08,- 31.12.2 021

ქალაქ საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები.განკ#2685, 31.12.2020	179.7	0.0			200.0	10.0	190.0	179.7	9.0	170.7	20.3	1.0	19.3	26,08,- 31.12.2 021
ქალაქ საგარეჯოში ბარნოვის, რობაქიძესა და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები.განკ#2685, 31.12.2020	233.7	0.0			245.1	29.8	215.3	233.7	28.4	205.4	11.4	1.4	10.0	18.02.- 18.02.2 022
ქალაქ საგარეჯოში კეცხოველის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020	186.6	0.0			194.1	9.7	184.4	186.6	9.3	177.3	7.5	0.4	7.1	23.07.- 1.11.20 21
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქალაქ საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020	190.4	0.0			200.0	10.0	190.0	190.4	9.5	180.9	9.6	0.5	9.1	2.08.- 1.11.20 21
სოფ.ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020	394.7	0.0			410.2	115.5	294.7	394.7	100.0	294.7	15.5	15.5	0.0	30,09,- 19.11.2 021- 2021 წლის გრაფი კო, 20.05.2 022 დასრუ ლება
სოფელ ნინოწმინდისა და სოფელ წყაროსთავის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები.განკ 2685, 31.12.2020	535.4	0.0			549.9	27.5	522.5	535.4	26.8	508.6	14.5	0.7	13.8	23.02.2 021- 14.05.2 021 (პირვ. ეტაპი) - 31.03.2 022 (მეორ ე ეტაპი)

სოფელ კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ.#2685, 31.12.2020	102.6	0.0			105.3	5.3	100.0	102.6	2.6	100.0	2.6	2.6	0.0	29.09.2021-17.11.2021 (პირვ. ეტაპი) - 1.04.2022 (მეორე ეტაპი)
სოფელ კაკაბეთში ე.წ. "ღვინაანთ" უბნის გზის მოასფალტება განკ.#2685, 31.12.2020	73.1	0.0			105.3	5.3	100.0	73.1	2.6	70.4	32.2	2.6	29.6	29.09.2021-17.11.2021 (პირვ. ეტაპი) - 1.04.2022 (მეორე ეტაპი)
ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილის N1 შესახვევის მოასფალტება ე.წ. „სოკარის ქუჩა“ განკ.#2630 18.12.2019	195.3	195.3	9.8	185.6	20.4	1.0	19.3	0.0			20.4	1.0	19.3	28.02.2020-27.06.2020
ქ.საგარეჯოში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019	167.9	167.9	8.4	159.5	15.1	0.8	14.3	0.0			15.1	0.8	14.3	28.02.2020-27.06.2020
ქ.საგარეჯოში სათავის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019	164.6	164.6	8.2	156.3	65.4	3.3	62.2	0.0			65.4	3.3	62.2	28.02.2020-27.06.2020

ქ.საგარეჯოში , გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019	352.7	352.7	17.6	335.1	80.6	4.0	76.6	0.0			80.6	4.0	76.6	28.02.2 020- 27.06.2 020
ქ.საგარეჯოში, გურამიშვილის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019	122.7	122.7	6.1	116.6	79.1	27.1	52.0	0.0			79.1	27.1	52.0	28.02.2 020- 27.06.2 020
ქ.საგარეჯოში, ჯაფარიძის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019	18.9	18.9	0.9	17.9	75.5	3.8	71.7	0.0			75.5	3.8	71.7	31.01.2 020- 30.05.2 020
ქ.საგარეჯოში, ქუჩიშვილის და ტაბიძის ქუჩების მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019	594.2	594.2	29.7	564.5	71.6	3.6	68.0	0.0			71.6	3.6	68.0	31.01.2 020- 30.05.2 020
ქ.საგარეჯოში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019	69.8	69.8	3.5	66.3	22.3	1.1	21.2	0.0			22.3	1.1	21.2	31.01.2 020- 30.05.2 020
ქ.საგარეჯოში, განთიადის, გორის და თამარ მეფის ქუჩების მოასფალტების განკ.#2630 18.12.2019	297.8	297.8	14.9	282.9	25.9	1.3	24.6	0.0			25.9	1.3	24.6	31.01.2 020- 30.05.2 020
ს.პატარძელში, მონასტერთან მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019	374.0	374.0	18.7	355.3	38.3	1.9	36.4	0.0			38.3	1.9	36.4	31.01.2 020- 30.05.2 020
ს.პატარძელში,ე.წ. „ონანი“ უბნის გზის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019	350.3	350.3	17.5	332.8	32.8	1.6	31.2	0.0			32.8	1.6	31.2	31.01.2 020- 30.05.2 020

გიორგიმინდაში, სასაფლაოს გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019	165.9	165.9	8.3	157.6	17.2	0.9	16.3	0.0			17.2	0.9	16.3	31.01.2 020- 30.05.2 020
პატარა ჩაილურში ცენტრალური გზის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019	140.8	140.8	7.0	133.8	117.0	5.8	111.1	0.0			117.0	5.8	111.1	31.01.2 020- 30.05.2 020
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება	354.3	156.3	156.3		236.1	236.1		198.0	198.0		38.1	38.1	0.0	27.02.2 020- 27.02.2 021
სოფელ უჯარმაში, ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები+სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგ. მომსახურება-განკ.#330 11.03.2021	41.1	0.0			151.8	1.8	150.0	41.1		41.1	110.8	1.8	108.9	3.06.20 21- 5.08.20 21
ჩვენს ბალანსზე რიცხული ქ. საგარეჯოში თამარ მეფის ქუჩა#20 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს მოასფალტების სამუშაოები	21.1	0.0			23.2	23.2		21.1	21.1		2.1	2.1	0.0	29,09,- 17.11.2 021
ჩვენს ბალანსზე რიცხული ქ. საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე #15 და #17 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები	145.2	0.0			156.8	156.8		145.2	145.2		11.6	11.6	0.0	29,09,2 021-
ს.გიორგიმინდაში სასაფლაოს გზის ცემენტო-ბეტონით მოწყობის სამუშაოები	60.0	0.0			66.6	66.6		60.0	60.0		6.6	6.6	0.0	22,09,- 3.11.20 21

	ნინოწმინდის სასაფლაოსთან მდებარე გზის მოასფალტების სამუშაოები	0.0	0.0			151.5	151.5					151.5	151.5	0.0	15.11.2 021- 17.01.2 022
	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	173.7	113.3	113.3		93.8	93.8		60.4	60.4		33.4	33.4	0.0	31,08,- 31.12.2 021
02 01 03	<b>საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება</b>														
	მუნიციპალიტეტში სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერების, საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნებისა და საგზაო გადასასვლელების (ე.წ „ზებრების“) მოწყობის სამუშაოები.	29.4	0.0			30.6	30.6		29.4	29.4		1.2	1.2	0.0	11.06.2 021- 30.07.2 021
02 02 01	<b>სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია</b>														
	სოფელ ყანდაურის და ვერხვიანის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების მომსახურების შესყიდვა	73.8	0.0			73.9	73.9		73.8	73.8		0.0	0.0	0.0	17.09.- 5.12.20 21
	ქ.საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების (ახლით) შეძენა მონტაჟი	177.2	0.0			177.2	177.2		177.2	177.2		0.0	0.0	0.0	23.12.2 020- 31.12.2 021
	გომბორის წყალმომარაგების სისტემა განკ.#2630 18.12.2019	175.9	0.0			175.9	8.8	167.1	175.9	8.8	167.1	0.0	0.0	0.0	10.06.2 020- 2.09.20 20
	სოფელ კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები.#2630 18.12.2019განკ.	574.6	382.1	19.1	363.0	327.4	11.4	316.0	192.5	9.6	182.9	134.8	1.8	133.1	06.05.2 020- 03.09.2 020



გიორგიწმინდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა მთავრობის განკ. 2630 18.12.2019	693.1	644.5	32.2	612.3	48.6	2.4	46.2	48.6	2.4	46.2	0.0	0.0	0.0	03.08.2020-1.12.2020
სოფ. კაკაბეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა II ეტაპი განკ.#2630	108.2	79.5	5.1	74.4	28.8	1.4	27.3	28.8	1.4	27.3	0.0	0.0	0.0	20.03.2019-5.03.2020
სოფელ კაკაბეთში ღვრიწის წყალზე სადრენაჟე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები განკ.#2159 11.10.2019-15.0ლ; განკ.#1167 9.07.2020-4.06327ლ	156.3	82.7	82.7		95.0	75.9	19.1	73.6	54.6	19.1	21.4	21.4	0.0	10.09.2020-10.12.2020
სოფელ ხაშში სასმელის წყლის მაგისტრალური მილის შესაკეთებლად ტექნიკის დაქირავების მომსახურების შესყიდვა	4.6	0.0			4.6	4.6		4.6	4.6		0.0	0.0	0.0	15.03.2021-23.03.2021
პატარძელში ლეკიანთ უბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის, ამავე სოფელში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობისა და ეკლესიის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები	403.2	0.0			424.0	424.0		403.2	403.2		20.8	20.8	0.0	26.01.2021-26.04.2021
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება	140.5	71.4	71.4		95.1	95.1		69.1	69.1		26.0	26.0	0.0	27.02.2021-31.02.2021

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.	147.8	71.5	71.5		142.8	142.8		76.2	76.2		66.5	66.5	0.0	12.01.2 021- 31.12.2 021
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ე.წ „ხაშმის დაჩეხამდე“ სასმელი წყლის ქსელი მოწყობის სამუშაოები.	33.3	0.0			35.2	35.2		33.3	33.3		1.9	1.9	0.0	15.03.2 021- 14.04.2 021
პატარძელში ბერთუბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები	214.0	0.0			231.6	231.6		214.0	214.0		17.5	17.5	0.0	26.01.2 021- 26.04.2 021
გიორგიმინდაში ჭაბურღილების, შექრები რეზერვუარების და სატუმბო სადგურის მოწყობის სამუშაოებიგანკ#2685 31.12.2020	984.8	0.0			1063.2	58.2	#####	984.8	48.9	935.9	78.4	9.2	69.1	01.03.2 021- 30/05/ 2021- პირვე ლი ეტაპი 31/03/ 2022 - მეორე ეტაპი
ქალაქ საგარეჯოში კოსტავას ქუჩაზე N14 და N16 კოორპუსების წყალმომარაგების - სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	68.7	0.0			68.7	68.7		68.7	68.7		0.0	0.0	0.0	30.11.2 020- 14.01.2 021
სოფელ შიბლიანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	55.8	0.0			55.8	55.8		55.8	55.8		0.0	0.0	0.0	20.10.2 020- 27.12.2 020
სოფელ ბურდიანის წყალსადენის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	89.7	0.0			89.7	89.7		89.7	89.7		0.0	0.0	0.0	20.10.2 020- 14.12.2 021

სოფელ შზისგულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	91.0	0.0			91.0	91.0		91.0	91.0		0.0	0.0	0.0	20.10.2 020- 14.12.2 020
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა.	56.0	0.0			56.0	56.0		56.0	56.0		0.0	0.0	0.0	05.05.2 021- 31.12.2 021
სოფელ კაკაბეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის - სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების სრული კომპლექტაციის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები.	69.4	0.0			69.4	69.4		69.4	69.4		0.0	0.0	0.0	28.04.2 021- 2.06.20 21
სოფელ ქვემო ყანდაურაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	14.7	0.0			72.1	72.1		14.7	14.7		57.4	57.4	0.0	18.06.2 021- 6.08.20 21
ბადიურის სასმელი წყლისთვის ვარგისი რეზერვუარის შესყიდვა.	19.5	0.0			19.5	19.5		19.5	19.5		0.0	0.0	0.0	18.05.2 021- 07.06.2 021
ქ.საგარეჯოსა და მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების(ახლით) შეძენა-მონტაჟის შესყიდვა	147.0	0.0			147.8	147.8		147.0	147.0		0.7	0.7	0.0	13,08,- 31.12.2 021
სოფელ უდაბნოში ხუთი ოჯახის კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.	53.0	0.0			53.0	53.0		53.0	53.0		0.0	0.0	0.0	26.08.- 24.10.2 021
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა	39.3	0.0			39.3	39.3		39.3	39.3		0.0	0.0	0.0	22,09,- 31.12.2 021

	ქ.საგარეჯოსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების(ახლით) შექმნა-მონტაჟის შესყიდვა	8.0	0.0			8.0	8.0		8.0	8.0		0.0	0.0	0.0	29,10,- 3.11.20 21
	სოფელ კაკაბეთში სასმელი წყლის ტუმბოს შექმნა თანმდევი მონტაჟით	9.2	0.0			9.2	9.2		9.2	9.2		0.0	0.0	0.0	14,12,2 021- 17.12.2 021
	ს.პატარძელში "გიუნანთ უბანში" სასმელი წყლის ლითონის ემალირებული რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები	23.4	0.0			24.2	24.2		23.4	23.4		0.8	0.8	0.0	09,12,- 23.12.2 021
	შიბლიანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	0.0	0.0			77.8	77.8					77.8	77.8	0.0	28.09.- 30.11.2 021
	საგარეჯოში ცენტრალური გზის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილის და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები	0.0	0.0			185.0	185.0					185.0	185.0	0.0	12.10.- 14.12.2 021
<b>02 03 02</b>	<b>გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა</b>														
	სოფელ გიოგიწმინდაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	11.1	0.0			11.1	11.1		11.1	11.1		0.0	0.0	0.0	17.05.2 021- 31.08.2 021
	ს.უდაბნოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	6.8	0.0			6.8	6.8		6.8	6.8		0.0	0.0	0.0	12,08,- 26.08.2 021
	საგარეჯოში 9 აპრილის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	3.4	0.0			4.3	4.3		3.4	3.4		0.9	0.9	0.0	14,09,- 28.09.2 021
	სოფელ ქვემო ლამბალოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	3.5	0.0			3.5	3.5		3.5	3.5		0.0	0.0	0.0	14,09,- 21.09.2 021

	სოფელ მანავსა და სოფელ თოხლიურში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	37.1	0.0			37.1	37.1		37.1	37.1		0.0	0.0	0.0	10.09.- 10.10.2 021
	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	116.2	0.0			120.5	120.5		116.2	116.2		4.4	4.4	0.0	22.09.- 31.12.2 021
02 05 02	<b>შენობის ფასადების რეაბილიტაცია</b>														
	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი	47.3	0.0			47.3	47.3		47.3	47.3		0.0	0.0	0.0	15.01.2 021- 31.12.2 021
	ქ. საგარეჯოში კულტურის სახლის შენობის სახურავზე დაზიანებული სახურავის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვა.	8.6	0.0			8.6	8.6		8.6	8.6		0.0	0.0	0.0	02.06.2 021- 16.06.2 021
	ქალაქ საგარეჯოში ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა.	78.0	0.0			91.3	91.3		78.0	78.0		13.3	13.3	0.0	19.03.2 021- 23.04.2 021
02 06	<b>სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</b>														
	სოფელ გიორგიწმინდაში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	10.4	0.0			10.4	10.4		10.4	10.4		0.0	0.0	0.0	13.05.2 021- 10.06.2 021

	სოფელ პატარძელში ე.წ „ჩინრანთ“ უბანში სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოები.	35.9	0.0			35.9	35.9		35.9	35.9		0.0	0.0	0.0	15.06.2 021- 27.07.2 021
	ქ.საგარეჯოში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოები.	0.0	0.0			69.3	69.3		0.0			69.3	69.3	0.0	25.06.2 021- 06.07.2 021
	სოფელ პატარძელში შიოს ეკლესიასთან სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოები	9.6	0.0			9.6	9.6		9.6	9.6		0.0	0.0	0.0	18,08,- 6.10.20 21
	ქ.საგარეჯოში სათავის და წერეთლის ქუჩებზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოები	6.4	0.0			6.4	6.4		6.4	6.4		0.0	0.0	0.0	18,08,- 6.10.20 21
	ქ.საგარეჯოში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოები	12.8	0.0			12.8	12.8		12.8	12.8		0.0	0.0	0.0	18,08,- 6.10.20 21
	ქ.საგარეჯოში ერისთავის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოები	12.5	0.0			12.5	12.5		12.5	12.5		0.0	0.0	0.0	18,08,- 6.10.20 21
	სოფელ გომბორში სანიაღვრე არხისა და ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	24.1	0.0			24.1	24.1		24.1	24.1		0.0	0.0	0.0	11.08.- 8.09.20 21
	სოფელ ხაშში სარწყავი წყლისათვის ტუმბოს შესყიდვა.	4.7	0.0			4.7	4.7		4.7	4.7		0.0	0.0	0.0	22.09.- 27.09.2 021
<b>02 08</b>	<b>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</b>														

მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (განკ 2752, 31.12.2019)	9.0	0.0			10.2		10.2	9.0		9.0	1.2	0.0	1.2	17.12.2020-18.01.2021
ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა განკ#168.5.02.2021: ს.ვერხვიანში	24.9	0.0			24.9	9.2	15.6	24.9	9.2	15.6	0.0	0.0	0.0	25.05.2021-27.07.2021
ს.ვაშლიანში სასმელი წყლის მილის შეცვლის სამუშაოები განკ#168.5.02.2021	9.8	0.0			9.8		9.8	9.8		9.8	0.0	0.0	0.0	02.06.2021-23.06.2021
გარე განათების მოწყობის სამუშაოები განკ#168.5.02.2021: ს.ზემო ლამბალოში, მუდანლოში, ქეშალოში, პატარძელში, კაზლარში, თულარში, წიწმატიანში, პაღლოში, ასკილაურში	150.4	0.0			152.0		152.0	150.4		150.4	1.5	0.0	1.5	18.05.2021-20.07.2021
ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა განკ#168.5.02.2021: ს.პატარა ჩაიღურში, ანთოკსა და მარიამჯვარში, მზისგულში	70.6	0.0			70.6	20.9	49.7	70.6	20.9	49.7	0.0	0.0	0.0	25.05.2021-27.07.2021
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. განკ#168.5.02.2021	20.5	6.2		6.2	14.8		14.8	14.3		14.3	0.5	0.0	0.5	29.04.2021-19.05.2021

სოფელ მუხროვანში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, ქვემო სამგორში სასმელი წყლის ავზის მოწყობის, კაკაბეთში სანიაღვრე არხის მოწყობის და გომბორში სასმელი წყლის მილის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვა. განკ. N168	64.7	0.0			64.7	13.1	51.5	64.7	13.1	51.5	0.0	0.0	0.0	03.06.2 021- 05.08.2 021
სოფელ ოთარაანში სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების და სოფელ პაღდოში სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021	19.4	0.0			19.4		19.4	19.4		19.4	0.0	0.0	0.0	04.06.2 021- 23.07.2 021
სოფლებში (ბადიაური, ყანდაურა, დიდი ჩაილური, მანავი, უჯარმა, ვერონა, სასადილო, გორანა, ქვემო ლამბალო, კოჭბაანი, დუზაგრამა) გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021	156.4	0.0			156.4	4.5	151.9	156.4	4.5	151.9	0.0	0.0	0.0	01.06.- 3.08.20 21
სოფელ იკვლივ გორანაში კობათხევზე გაბიონის მოწყობის, სოფელ ზემო ყანდაურაში და სოფელ ზემო ბურდიანში ცხაურების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	29.4	0.0			29.4		29.4	29.4		29.4	0.0	0.0	0.0	04.06.2 021- 06.08.2 021
სოფელ შიბლიანში სანიაღვრე არხის მოწყობისა და მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021	15.5	0.0			15.5		15.5	15.5		15.5	0.0	0.0	0.0	10.06.2 021- 22.07.2 021



	სოფელ რუსიანში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021	8.1	0.0			8.1		8.1	8.1		8.1	0.0	0.0	0.0	02.06.2 021- 30.06.2 021
	ს.ხამში ამბულატორიაში ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები გN168	17.5	0.0			17.5		17.5	17.5		17.5	0.0	0.0	0.0	02,07,- 30.07.2 021
	ს.სათაფლეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოები გN168	9.5	0.0			9.5		9.5	9.5		9.5	0.0	0.0	0.0	02,07,- 30.07.2 021
	ს.თოხლიაურში სკვერის მოწყობის სამუშაოები გN168	27.1	0.0			27.1	11.7	15.4	27.1	11.7	15.4	0.0	0.0	0.0	02,07,- 30.07.2 021
	ს.გიორგიწმინდაში საჭიდაო მოედნის მოწყობის სამუშაოები გN168	38.5	0.0			38.5	19.3	19.2	38.5	19.3	19.2	0.0	0.0	0.0	02,07,- 30.07.2 021
	ს.წყაროსთავის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოები გN168	13.0	0.0			13.3		13.3	13.0		13.0	0.3	0.0	0.3	25,06,- 23.07.2 021
	სოფელ ბოტკოში სასამელი წყლის სათავის მოწყობის სამუშაოები	9.8	0.0			10.0		10.0	9.8		9.8	0.2	0.0	0.2	19,07,- 16.08.2 021
<b>03 02</b>	<b>მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება</b>	0.0	0.0									0.0	0.0	0.0	
	ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა განკ.#1419 16.08.2021	91.9	0.0			445.4	9.1	436.3	91.9	4.6	87.3	353.5	4.5	349.1	30,12,2 021- 31.03.2 022
	<b>კაპიტალური დაბანდებანი დასუფთავების სფეროში</b>														
	200 ცალი პლასტმასის ნაგავმემკრები კონტეინერის შესყიდვა	97.6	0.0			97.6	97.6		97.6	97.6		0.0	0.0	0.0	16.04.- 26.07.2 021
<b>04 02</b>	<b>სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა</b>														

ქ. საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები	57.2	0.0			76.3	76.3		57.2	57.2		19.1	19.1	0.0	15.03.2 021- 14.05.2 021
საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება	33.2	22.9	22.9		12.0	12.0		10.3	10.3		1.7	1.7	0.0	21.01.2 020- 21.01.2 021
სოფელ უდაბნოში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის #34 და 35 ოთახების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.	12.1	0.0			12.7	12.7		12.1	12.1		0.6	0.6	0.0	13.05.- 24.06.2 021
ქ.საგარეჯოს #1, ს.კაკაბეთის #2 და ს.ნინოწმინდის საბავშვო ბაღებში საქვაბეების გამოტანის სამუშაოები	37.5	0.0			40.3	40.3		37.5	37.5		2.8	2.8	0.0	16,07,- 1.10.20 21
ს.პატარძელის N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	182.7	0.0			293.3	293.3		182.7	182.7		110.6	110.6	0.0	20,08,- 19.11.2 021
ს.გიორგიწმინდის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები	132.1	0.0			284.8	284.8		132.1	132.1		152.7	152.7	0.0	31,08,2 021- 30.11.2 021
ს.მანავის #1 და #2, ბადიურის საბავშვო ბაღებში საქვაბეების გამოტანის სამუშაოები	33.6	0.0			37.1	37.1		33.6	33.6		3.5	3.5	0.0	08,09,2 021- 24.11.2 021
ს.თოხლიაურში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	11.1	0.0			55.5	55.5		11.1	11.1		44.4	44.4	0.0	14,09,- 16.11.2 021
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	30.5	13.1	13.1		17.4	17.4		17.4	17.4		0.0	0.0	0.0	22.01.2 021- 31.12.2 021

	სოფელ ღიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეალიზაციის სამუშაოების შესყიდვა.	21.3	0.0			126.4	126.4		21.3	21.3		105.0	105.0	0.0	14.09.- 14.12.2 021
	სოფელ უდაბნოში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვა.	8.0	0.0			44.1	44.1		8.0	8.0		36.2	36.2	0.0	14.09.- 16.11.2 021
	სოფ. ყანდაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები განკ.#1266 26.07.2021	58.0	0.0			291.7	6.1	285.5	58.0		58.0	233.7	6.1	227.5	09,11,2 021- 8.03.20 22
	ქ.საგარეჯოში მესამე საბავშვო ბაღში საქვების გამოტანის სამუშაოები განკ.#1266 26.07.2021	10.3	0.0			11.6		11.6	10.3		10.3	1.2	0.0	1.2	18,10,- 8.11.20 21
	სოფელ კაკაბეთის N1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა განკ.#2685 31.12.2020	134.8	0.0			151.1	22.2	128.9	134.8	6.8	128.0	16.3	15.4	0.9	11,11,2 021- 6.07.20 22
	ნაშმის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები	0.0	0.0			251.3	251.3					251.3	251.3	0.0	1.11.20 21- 31.01.2 022
<b>04 04</b>	<b>საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა</b>														
	სოფელ იორმუდანლოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა (განკ 27 , 09.01.2020)	30.1	0.0			35.1		35.1	30.1		30.1	5.0	0.0	5.0	18.11.2 020- 28.11.2 020

სოფელ მულანლოს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.განკ.#27 9.01.2020	57.9	0.0			57.9		57.9	57.9		57.9	0.0	0.0	0.0	22.06.2020-6.08.2020
სოფელ უჯარმის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) შესყიდვა განკ.#27 9.01.2020	64.0	21.5		21.5	42.5		42.5	42.5		42.5	0.0	0.0	0.0	4.08.2020-13.09.2020
სოფ.კოჭბაანის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილის სარემონტო სამუშაოების (სან კვან) შესრულებაგანკ.#27 9.01.2020	34.3	12.8		12.8	21.5		21.5	21.5		21.5	0.0	0.0	0.0	4.08.2020-13.09.2020
სოფელ მზისგულის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.განკ.#27 9.01.2020	84.2	64.5		64.5	19.7		19.7	19.7		19.7	0.0	0.0	0.0	22.06.2020-06.08.2020
ქ.საგარეჯოს #3 საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) შესყიდვაგანკ.#27 9.01.2020	82.1	0.0			82.1		82.1	82.1		82.1	0.0	0.0	0.0	4.08.2020-13.09.2020
დიდი ჩაილურის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) შესყიდვაგანკ.#27 9.01.2020	0.0	0.0			41.4		41.4	0.0			41.4	0.0	41.4	04.08.2021-13.09.2020
ღუზაგრამის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) შესყიდვაგანკ.#27 9.01.2020	87.4	0.0			87.4		87.4	87.4		87.4	0.0	0.0	0.0	04.08.2020-13.09.2020
საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება	38.7	26.1	26.1		16.4	16.4		12.6	12.6		3.8	3.8	0.0	27.02.2020-28.02.2021

	ს.მანავის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები განკ.#147	55.0	0.0			55.0		55.0	55.0		55.0	0.0	0.0	0.0	05,10,- 2.11.20 21
	სოფ.ნინოწმინდის სკოლაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია განკ.#147-70.05217ლ; #27-3.97262	0.0	0.0			74.0		74.0	0.0		74.0	0.0	74.0		27.12.2 021- 28.02.2 022
<b>05 01 03</b>	<b>სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა</b>														
	სოფელ მანავში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	0.0	0.0			5.2	5.2		0.0		5.2	5.2	0.0		25.01.2 021- 11.03.2 021
	კახეთის გზატკეცილ.#12ა მიმდებარედ მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,ნაშთი განკ.#557 18.03.2020	39.7	8.6		8.6	31.1		31.1	31.1		31.1	0.0	0.0	0.0	7.07.20 20- 21.08.2 020
	სოფელ გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.( განკ.N2630; 18.12.2019)	60.6	30.4	1.5	28.9	121.6	6.1	115.5	30.1	1.5	28.6	91.5	4.6	86.9	07.04.2 020- 02.08.2 020
	სოფელ უდაბნოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	61.4	0.0			61.4	61.4		61.4	61.4		0.0	0.0	0.0	21.10.2 020- 20.12.2 021
	2021-2022 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	17.4	0.0			17.4	17.4		17.4	17.4		0.0	0.0	0.0	22.01.2 021- 31.12.2 021

	პატარძელში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	67.0	0.0			67.0	67.0		67.0	67.0		0.0	0.0	0.0	21.05.2 021- 23.07.2 021
	სპორტული დარბაზების ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება	35.9	11.1	11.1		48.6	48.6		24.8	24.8		23.8	23.8	0.0	27.02.2 020- 21.02.2 021
	სოფელ უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა.	139.9	0.0			342.9	342.9		139.9	139.9		203.0	203.0	0.0	10.06.2 021- 07.10.2 021
	სოფელ ნინოწმინდაში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა.	305.7	0.0			307.0	307.0		305.7	305.7		1.3	1.3	0.0	10.06.2 021- 07.10.2 021
	ქალაქ საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩა #37ა-ში მდებარე ცენტრალურ სტადიონზე ტრენაჟორების მოწყობისა და სოფელ უდაბნოში არსებული მინი სტადიონის დახაზვისა და რეზინის კროშკის გაშლის სამუშაოები.	63.9	0.0			64.0	64.0		63.9	63.9		0.1	0.1	0.0	28.04.2 021- 9.06.20 21
	სოფელ მანავში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	35.4	0.0			35.4	35.4		35.4	35.4		0.0	0.0	0.0	17.05.2 021- 28.06.2 021
	სოფელ დიდ ჩაილურში სტადიონის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა.	91.2	0.0			91.2	91.2		91.2	91.2		0.0	0.0	0.0	17.05.2 021- 19.07.2 021
	სოფელ თულარში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	28.0	0.0			74.9	74.9		28.0	28.0		46.9	46.9	0.0	21.05.2 021- 23.07.2 021

სოფელ პატარა ჩაილურში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	71.5	0.0			71.5	71.5		71.5	71.5		0.0	0.0	0.0	21.05.2 021- 23.07.2 021
სოფელ ღუზაგრამაში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	73.2	0.0			73.2	73.2		73.2	73.2		0.0	0.0	0.0	21.05.2 021- 23.07.2 021
სოფელ ნინოწმინდაში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	28.0	0.0			74.9	74.9		28.0	28.0		46.9	46.9	0.0	21.05.2 021- 23.07.2 021
სოფელ თოხლიურში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები.	72.2	0.0			72.2	72.2		72.2	72.2		0.0	0.0	0.0	11.06.2 021- 30.07.2 021
სოფელ მზისგულში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები.	72.2	0.0			72.2	72.2		72.2	72.2		0.0	0.0	0.0	11.06.2 021- 13.08.2 021
ს.ყანდაურაში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები	31.8	0.0			41.2	41.2		31.8	31.8		9.5	9.5	0.0	23,06,- 11.08.2 021
ს.ბადიაურში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები	25.2	0.0			41.2	41.2		25.2	25.2		16.1	16.1	0.0	23,06,- 11.08.2 021
ს.ღუზაგრამაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები	22.7	0.0			22.7	22.7		22.7	22.7		0.0	0.0	0.0	08,09,- 20.10.2 021
ს.მუდანლოში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები	22.5	0.0			22.5	22.5		22.5	22.5		0.0	0.0	0.0	08,09,- 20.10.2 021
სოფელ შიბლიანში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები.	31.3	0.0			82.0	82.0		31.3	31.3		50.7	50.7	0.0	28.07.2 021- 29.09.2 021
სოფელ ხაშში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები.	0.0	0.0			82.0	82.0		0.0			82.0	82.0	0.0	28.07.- 29.09.2 021

სოფელ პატარა ჩაილურში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.	46.8	0.0			47.2	47.2		46.8	46.8		0.4	0.4	0.0	14.09.2 021- 19.10.2 021
სოფელ ბადიაურსა და სოფელ ყანდაურაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	0.0	0.0			42.5	42.5		0.0			42.5	42.5	0.0	11.08.2 021- 22.09.2 021
ქ. საგარეჯოში ჯაფარიძის ქუჩაზე ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	0.0	0.0			46.4	46.4		0.0			46.4	46.4	0.0	11.08.2 021- 22.09.2 021
ს.კაკაბეთში საჭიდაო მოედნის სახურავის მოწყობის სამუშაოები	4.5	0.0			4.6	4.6		4.5	4.5		0.1	0.1	0.0	15,10,- 22.10.2 021-
ს.წყაროსთავში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები	31.9	0.0			31.9	31.9		31.9	31.9		0.0	0.0	0.0	04,10,- 25.10.2 021
სოფ.ნინოწმინდის სკოლაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია	0.0	0.0			74.0	74.0					74.0	74.0	0.0	27.12.2 021- 28.02.2 022